

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคม

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาด้านคมนาคม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๑๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๔ ท่อน และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ จุดเริ่มต้นโครงการข้างที่ดินนางสะหรีวัน สมไธสง ไปทางทิศใต้	๓๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๖,๐๐๐	๙๘.๘๖	๔,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงควน หมู่ที่ ๒๐	กองช่าง	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในหมู่บ้าน ผิวจราชจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตาราง เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ แยกจากถนนสาย ทช.มค. ๓๐๗๐ ไปทางศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านเม็กดำ	๒๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๗,๐๐๐	๙๘.๘๐	๓,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กในหมู่บ้าน จำนวน ๒ เส้นทาง <b>เส้นทางที่ ๑</b> ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราชจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุด โครงการข้างวัดบ้านดง หนองไผ่ไปทางทิศใต้	๒๔๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๒,๐๐๐	๙๘.๗๘	๓,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
			<u>เส้นทางที่ ๒</u> ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๙๙.๐๐ ตารางเมตร และลงหิน คลุกไหลทาง กว้างเฉลี่ย ข้างละ ๐.๒๐ เมตร จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด โครงการข้างที่ดินนาง สำรวย อรรธโยโค									
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน ผิว จราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น โครงการที่ดินพ่อเหรียญ แก้วหมื่นทรง จุดสิ้นสุด โครงการ บ้านนายชาติ จินใจ	๕๒,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๑,๐๐๐	๙๘.๐๘	๑,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กในหมู่บ้าน จำนวน ๒ เส้นทาง <b>เส้นทางที่ ๑</b> ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๓๕๖.๐๐ ตารางเมตร วาง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๐๓ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมลงหินคลุกไหลทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ข้างบ้านนางบุญสูง แยม ศรี จุดสิ้นสุดโครงการข้าง ที่ดินนายสมพงษ์ พงษ์ ภักดี <b>เส้นทางที่ ๒</b> ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร	๓๔๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๒,๐๐๐	๙๙.๑๓	๓,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
			หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๒๖๙.๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ข้างบ้านนายสนิท เกโธสง จุดสิ้นสุดโครงการโรงสี ชุมชนบ้านหนองไผ่									
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กในหมู่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๔๔๔.๕๐ ตาราง เมตร พร้อมลงไหล่ทางหิน คลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร จุดเริ่มต้น โครงการบ้านนางภา สุด พิทักษ์ จุดสิ้นสุดโครงการ ที่ดินนายเดชา แสนปัดชา	๒๔๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๒,๐๐๐	๙๘.๗๘	๓,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนน ดินยกระดับ บ้านดงหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวาง ท่อระบายน้ำคอนกรีต เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการที่ดิน นายทองคำ อินทบาล ไป ทางทิศตะวันออก	๑๐๕,๐๐๐.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๙๘.๑๐	๒,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๘	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตรูป ตัวยูพร้อมฝापิด บ้าน ดอนแคน หมู่ที่ ๑๘	กองช่าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตรูปตัวยู ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อม ฝापิด ความยาวรวม ๑๔๖ เมตร จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนายศิริ มะลิลลา จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนาย วิชัย แสนศรี และวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเส้น	๓๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๙๙.๑๕	๓,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
			ผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีต ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ และ บ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ บริเวณหน้าวัดบ้าน เหล่า									
๙	โครงการก่อสร้าง เสริมผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหารฮี หมู่ที่ ๔	กองช่าง		๐.๐๐	๓๔๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๑,๕๐๐	๙๘.๙๙	๓,๕๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๐	โครงการวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพัก บ้าน โนนสำราญ หมู่ที่ ๑๙	กองช่าง	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๖๒ เมตร พร้อมก่อสร้างพื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ รวม ๑๔๘.๐๐ ตาราง เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ หน้าบ้านนายวินัย ยวง เดชกล้า ถึงคลองน้ำ	๓๔๙,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๙๙.๔๓	๒,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๑๑	โครงการวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพัก บ้าน เม็กดำ หมู่ที่ ๑	กองช่าง	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๒๒.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างพื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๗,๕๐๐	๙๙.๐๐	๒,๕๐๐	มี.ย. - ก.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
			หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวม ๔๘.๐๐ ตาราง เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ หน้าบ้านนายวัฒนา มะลิ ลา จุดสิ้นสุดโครงการหน้า บ้านนางสังวาลย์ ตอรั่มย์									
๑๒	โครงการวางรางระบาย น้ำคอนกรีตสำเร็จรูป รูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านแก่งท้าว หมู่ที่ ๒	กองช่าง	วางรางระบายน้ำคอนกรีต สำเร็จรูปรูปตัวยู พร้อม ฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๑๖๔.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๙๖ ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการบ้าน นายประสิทธิ์ สังก้าว จุดสิ้นสุดโครงการบ้าน นายทองมา ไกรจันทร์	๓๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๙๙.๑๕	๓,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๓	โครงการวางรางระบาย น้ำคอนกรีตสำเร็จรูป รูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๒๑	กองช่าง	วางรางระบายน้ำคอนกรีต สำเร็จรูปรูปตัวยูพร้อมฝา ปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๑๖๘.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๗๐ ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการบ้าน นายถนอม อุดสำหรับ จุดสิ้นสุดโครงการบ้าน นางเขียว มหาสารโร	๓๔๙,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๕,๕๐๐	๙๙.๐๐	๓,๕๐๐	มิ.ย. -ก.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๑๔	โครงการวางรางระบาย น้ำคอนกรีตสำเร็จรูป รูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านมะเห็บ หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	วางรางระบายน้ำคอนกรีต สำเร็จรูปรูปตัวยู พร้อม ฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖๐ ท่อน และวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเส้นผ่าน	๓๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๖,๕๐๐	๙๙.๐๐	๓,๕๐๐	มิ.ย. -ก.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
			ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร ความยาว รวม ๓๐.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการบ้าน นางไพรวลัย หงษา จุดสิ้นสุดโครงการคลอง น้ำ									
๑๕	โครงการวางรางระบาย น้ำคอนกรีตสำเร็จรูป รูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านเหล่าจิ้ง หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง	วางรางระบายน้ำคอนกรีต สำเร็จรูปรูปตัวยู จำนวน ๓ จุด <b>จุดที่ ๑</b> วางรางระบายน้ำ คอนกรีตสำเร็จรูปรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๘๓.๐๐ เมตร และวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓๕ ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการบ้าน นางสมหมาย สรรพสอน จุดสิ้นสุดโครงการบ้าน นางเหล่า เสริมไธสง	๓๔๙,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๕,๐๐๐	๙๘.๘๖	๔,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว



ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๖	โครงการวางรางระบาย น้ำคอนกรีตสำเร็จรูป รูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓	กองช่าง	วางรางระบายน้ำคอนกรีต สำเร็จรูปรูปตัวยูพร้อมฝา ปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๔๖.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓๕ ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการบ้าน นางกว้าง สามิตร จุดสิ้นสุดโครงการบ้าน นางคำพลอย จันทน์นันท	๑๐๓,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๙๙.๐๓	๑,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๑๗	โครงการปรับปรุงถนน ดินลงหินคลุก บ้านพยอม หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ปรับปรุงถนนดินลงหิน คลุก จำนวน ๒ เส้นทาง <b>เส้นทางที่ ๑</b> ฝัวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๑๐.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๓๖๔ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ จาก บ้านพยอมไปทางหนองคู	๓๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๖,๐๐๐	๙๘.๘๖	๔,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
			เส้นทางที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๙๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ช้าง ที่ดินนางบัวลี ศรีสมเพชร ไปทางทิศตะวันตก									
๑๘	โครงการปรับปรุงถนน ดินลงหินคลุก บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง		๐	๓๓๙,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓๕,๕๐๐	๙๘.๙๗	๓,๕๐๐	มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๙	โครงการเสริมผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง	เสริมผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กในหมู่บ้าน ผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๔.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๖๙๖.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น โครงการศาลากลางบ้าน จุดสิ้นสุดโครงการคลอง น้ำ	๒๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๒,๐๐๐	๙๘.๙๙	๓,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๒๐	โครงการเสริมผิว จราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดอน ไผ่งาม หมู่ที่ ๘	กองช่าง	เสริมผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กในหมู่บ้าน ผิว จราจรกว้าง ๔.๒๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น โครงการชุมชนบ้าน ดอนไผ่งาม จุดสิ้นสุด โครงการร้านค้าชุมชน	๒๔๙,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๖,๕๐๐	๙๙.๐๐	๒,๕๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๒๑	โครงการเสริมผิว จราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเหล่า หนองขาม หมู่ที่ ๒๒	กองช่าง	เสริมผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กในหมู่บ้าน จำนวน ๓ เส้นทาง <b>เส้นทางที่ ๑</b> เสริมผิว จราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในหมู่บ้าน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๗๒.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการบ้าน นางนาง รอดสุขโข จุดสิ้นสุดโครงการศาลา หมู่บ้าน <b>เส้นทางที่ ๒</b> เสริมผิว จราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในหมู่บ้าน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๕๒.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด โครงการข้างหนองดอนปู่ ตา	๓๔๘,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๙๙.๗๒	๑,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
			<u>เส้นทางที่ ๓</u> เสริมผิว จราจรถนนคอนกรีตใน หมู่บ้าน กว้างเฉลี่ย ๕.๖๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕๗.๖๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการบ้าน นายประสพ แซงอรุณ จุดสิ้นสุดโครงการ บ้าน นางแพง มิละธาโก									
๒๒	โครงการก่อสร้างขยาย ผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโคก จันทร์หอม หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง	ก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๐๘๐ เมตร ความ ยาวรวม ๑,๐๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๘ ตารางเมตร บริเวณ ถนนทางเข้าบ้านโคก จันทร์หอม	๔๒๔,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒๔,๕๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่งท้าว หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๗๕๕.๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุก ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมขยาย ผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง เฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด โครงการข้างหนองหาดทิศ ใต้	๔๒๔,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒๔,๕๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดงควน หมู่ที่ ๒๐	กองช่าง		๔๖๑,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๖๑,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดงควน หมู่ที่ ๒๐ ตำบลเม็กดำ	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร และลงดินถมปรับ ระดับ ๒๐๐.๐๐ ลบ.ม. บริเวณข้างศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านเม็กดำ	๔๗๖,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดงหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง		๔๘๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านตาลอก หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน ๒ เส้นทาง <b>เส้นทางที่ ๑</b> กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๒๙๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตรจุดเริ่มต้นที่ดินนาย นิพนธ์ สืบเสระ จุดสิ้นสุด ที่ดินนางวาสนา สุระพล	๒๕๑,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๑,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
			เส้นทางที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมลงดินถมปรับระดับ ๒๕.๐๐ ลบ.ม. ข้างที่ดินนางทองพูล ปักอินทรี								ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลอก หมู่ที่ ๕	กองช่าง		๓๓๓,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓๓,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านตาลอก หมู่ที่ ๗	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน ๒ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นที่ดินนายแสง ดาว ส้งเสวี จุดสิ้นสุดที่ดิน นายบุญมี แสงอรุณ เส้นทางที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๑๓๓.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบ้านนางจำปี ตุนปรุ จุดสิ้นสุดบ้านนาง เพชร ชัยบุตร	๒๘๗,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๗,๕๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านตาลอก หมู่ที่ ๗	กองช่าง		๔๕๘,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕๘,๐๐๐	๑๐๐	๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเหล่าหนองขาม หมู่ที่ ๒๒	กองช่าง		๔๕๙,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕๙,๕๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๒๑	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน ๒ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๔๖๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถม ๔๖.๐๐ ลบ.ม. บริเวณทางเข้าวัด สวนตาลด้านทิศใต้ เส้นทางที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๑๘๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หน้าบ้านนางวาน จาโรสง	๓๔๓,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๓,๕๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๙	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๑๘๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร บริเวณข้างที่ดินนาย บุญมี แก้วหมื่นทรง	๙๙,๑๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙,๑๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านพยอม หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๕๕๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร บริเวณข้างที่ดินนาย พรมมา อินทรินทร์	๓๐๓,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๓,๕๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านพยอม หมู่ที่ ๖	กองช่าง		๓๖๑,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖๑,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเม็กดำ หมู่ที่ ๑	กองช่าง		๓๑๑,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑๑,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๕๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมลงหินคลุก ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ทางไปหนองจิบจอก	๓๐๐,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๕๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง		๔๕๗,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕๗,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๓๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจำนวน ๓ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบาย น้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อม บ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ บ่อ บริเวณข้าง บ้านนายขาล กำไรสง	๓๔๗,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๔๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองดินสอ หมู่ที่ ๙	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณข้างที่ นายนายถนอม อุตสำห	๒๖,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖,๕๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๔๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเหล่าหนองขาม หมู่ที่ ๒๒	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๕๖๓.๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร บริเวณข้างหนอง ดอนปู่ตา	๒๙๗,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๗,๕๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๔๒	ก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า ๓,๒๒๕.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ท่อ จุดเริ่มต้นโครงการจากที่ นางนางทอง เทียบปิด ไป ทางห้วยลำพังชู	๑๕๗,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๔๓	ก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ บ้านหารฮี หมู่ที่ ๔	กองช่าง	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๔๖๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๕๒๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๒ ท่อน และ ปรับปรุงซ่อมแซมท่อ ระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน บริเวณสองฝั่งคลองน้ำ บ้านหารฮี	๓๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๔๔	ก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ จำนวน ๓ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน	๒๙๙,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว



ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๔๕	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต บ้านหารฮี หมู่ที่ ๔	กองช่าง		๔๔๓,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔๓,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๔๖	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าจิว หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง		๒๐๖,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๖,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๔๗	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑ ช่อง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร	๔๘๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๔๘	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ แบบรางยู บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๑๘	กองช่าง		๓๐๑,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๑,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๔๙	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีต บ้านตาลอก หมู่ที่ ๕	กองช่าง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน ข้างที่หน้านายบุญมี ผอยทองร่วง และปรับปรุง ซ่อมแซมท่อระบาย คอนกรีตขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน บริเวณ หนองปลาแตก	๔๘,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๕๐	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตพร้อมบ่อพัก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร และบ่อพักท่อ ระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร ความยาว รวม ๑๙๙.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นศาลากลางบ้าน นาเจริญจุดสิ้นสุดที่ดิน นายสำราญ สุขล้ำ	๓๑๓,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑๓,๕๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๕๑	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตสำเร็จรูป ตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ ๒	กองช่าง	วางวางระบายน้ำคอนกรีต สำเร็จรูปตัวยู พร้อม ฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖๐ ท่อน บริเวณ ทางเข้าวัดสวนตาลด้าน ทิศใต้	๒๖๗,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖๗,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๕๒	วางวางระบายน้ำ คอนกรีตสำเร็จรูป ตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านเหล่าจิว หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง	วางวางระบายน้ำคอนกรีต รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๒๐๘.๐๐ เมตร วางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖๕ ท่อน วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๗ ท่อน พร้อมบ่อพักท่อ ระบายน้ำจำนวน ๒ บ่อ จุดเริ่มต้นบ้านนายบุญทัน อันวิเศษ จุดสิ้นสุดคลอง น้ำ	๓๐๑,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๑,๕๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๕๓	วางท่อเหลี่ยมคอนกรีต ชนิดสี่เหลี่ยม บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ ๒	กองช่าง	วางท่อคอนกรีตชนิด สี่เหลี่ยม ขนาดภายใน ๒.๐๐ x ๒.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร หนา ๒๐.๐๐ ซม. จำนวน ๑๖ ท่อน บริเวณ หนองหาด	๓๙๘,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๕๔	วางท่อเหลี่ยมคอนกรีต ชนิดสี่เหลี่ยม บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ ๘	กองช่าง	วางท่อคอนกรีตชนิด สี่เหลี่ยม จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ วางท่อคอนกรีต ชนิดสี่เหลี่ยมใต้ผิวจราจร ขนาดภายใน ๑.๒๐ x ๑.๒๐ x ๑.๐๐ เมตร หนา ๑๒.๕๐ ซม.จำนวน ๑๔ ท่อน บริเวณโนนป่า ตอง จุดที่ ๒ วาง ท่อคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยม ใต้ผิวจราจร ขนาดภายใน ๑.๒๐ x ๑.๒๐ x ๑.๐๐ เมตร หนา ๑๒.๕๐ ซม. จำนวน ๑๔ ท่อน บริเวณ หนองอีดำ และปรับปรุง ซ่อมแซมท่อระบาย คอนกรีตขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน บริเวณ คลองน้ำบ้านดอนไผ่งาม	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๕๕	วางวางระบายน้ำ คอนกรีตสำเร็จรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๙	กองช่าง	วางวางระบายน้ำคอนกรีต รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๗๙.๐๐ เมตร และวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน จุดเริ่มต้นบ้านนางสุรรัตน์ จันทันต์ จุดสิ้นสุดบ้าน นายวินัย ยวงเดชกล้า	๑๘๒,๓๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๒,๓๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๕๖	วางวางระบายน้ำ คอนกรีตสำเร็จรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านหนองดินสอ หมู่ที่ ๙	กองช่าง	วางวางระบายน้ำคอนกรีต รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร วางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖๕ ท่อน บริเวณสี่แยกกลางบ้าน หนองดินสอ	๒๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๕๗	ปรับปรุงถนนดินลงหिन คลูก บ้านดงหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง	ลงหिनคลูกถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหिनคลูกไม่น้อย กว่า ๗๓.๕๐ ลูกบาศก์ เมตร	๕๔,๓๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๔,๓๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๕๘	ปรับปรุงถนนดินลงหिन คลูก บ้านมะเห็บ หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	ปรับปรุงถนนดินลงหिन คลูก จำนวน ๓ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหिनคลูกไม่ น้อยกว่า ๑๘๕.๕๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น จากหนองโค่นใต้ถึงโนนตา จำ เส้นทางที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหिनคลูกไม่น้อย กว่า ๑๗๑.๕๐ ลูกบาศก์ เมตร จุดเริ่มต้นคอนปูนตา บ้านถึงโรงสีชุมชน เส้นทางที่ ๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหिनคลูกไม่ น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น โรงสีชุมชนถึงคลองขนวน	๔๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๕๙	ปรับปรุงถนนดินลงหिन คลูก บ้านเม็กดำ หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ปรับปรุงถนนดินลงหिन คลูก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลูกไม่น้อย กว่า ๑๙๕.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร จุดเริ่มต้นทางหลวง ชนบท มค.๓๐๗๐ ถึงโนน ป่าตอง	๑๔๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๖๐	ปรับปรุงถนนดินลงหिन คลูก บ้านหารฮี หมู่ที่ ๔	กองช่าง	ปรับปรุงถนนดินลงหिन คลูก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลูกไม่น้อย กว่า ๓๐๙.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร จุดเริ่มต้นและ จุดสิ้นสุดโครงการข้าง คลองน้ำบ้านหารฮี	๒๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคม

๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตตำบลเม็กดำ ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัยคฆภูมิพิสัย	กองช่าง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและขยายเขตบริการไฟฟ้าที่จำเป็นเดือนร้อนในเขตตำบลเม็กดำ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๖๙,๕๘๘.๔๙	๖๔.๖๔	๓๐,๔๑๑.๕๑	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว

## ๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้ำ

### ๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

#### (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	ซ่อมแซมคูห้วยลำพังชูบริเวณฝายวังพอก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง	ซ่อมแซมคูห้วยลำพังชู บริเวณฝายวังพอก ด้านทิศตะวันตก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร พร้อมลาดคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๓.๐๐ ตารางเมตร และลงดินถมไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๓๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๒	ซ่อมแซมคูห้วยลำพังชูบริเวณฝายวังพอก บ้านโนนขี้เกลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านยาง	กองช่าง	ซ่อมแซมคูห้วยลำพังชู บริเวณฝายวังพอก ด้านทิศตะวันออก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร พร้อมลาดคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๓.๐๐ ตารางเมตร และลงดินถมไม่น้อยกว่า ๖๑๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๙๔,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๔,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	โครงการปรับปรุง ระบบประปา หมู่บ้าน บ้านตา ลอก หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน โดยการ ซ่อมแซมระบบกรองน้ำ ฝิวดินและทอถังสูง พร้อมขยายเขตประปา ความยาวรวม ๑,๕๖๖ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๖,๕๐๐	๙๙.๐๐	๓,๕๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๔	โครงการปรับปรุง ระบบประปา หมู่บ้าน บ้านตา ลอก หมู่ที่ ๗	กองช่าง	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการก่อสร้าง บ่อดกตะกอนขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ซ่อมแซมระบบกรองน้ำ ฝิวดินและถังน้ำใส พร้อมขยายเขตประปา ความยาวรวม ๖๐๐ เมตร	๓๔๘,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๔,๕๐๐	๙๙.๐๐	๓,๕๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕	โครงการปรับปรุง ระบบประปา หมู่บ้าน บ้านเม็ก ดำ หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน โดยการ ก่อสร้างบ่อดกตะกอน ขนาดกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔๕,๐๐๐	๙๘.๘๙	๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๖	โครงการปรับปรุง ระบบประปา หมู่บ้าน บ้านลำโรง หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการก่อสร้าง บ่อดกตะกอนขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ซ่อมแซมระบบกรองน้ำ ผิวดินและถังน้ำใส พร้อมขยายเขตประปา ความยาวรวม ๖๐๐ เมตร	๓๔๖,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๒,๐๐๐	๙๘.๘๕	๔,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

### ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

#### ๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

##### (๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	งานส่งเสริมการเกษตร/สำนักปลัด	ประชาชนในพื้นที่ชุมชนจำนวน ๒๒ หมู่บ้าน	๒๓๐,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๓,๐๕๐	๙๙.๓๖	๑,๙๕๐	ธ.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว

#### ๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

##### (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการอบรมอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ	กองสวัสดิการสังคม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ เช่น ฝึกอบรม การทำอาหาร คหกรรม งานช่าง สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔,๘๑๐	๕๘.๐๒	๒๕,๑๙๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการส่งเสริมและอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีภายในตำบล	กองสวัสดิการสังคม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เป็นการอบรมให้ความรู้แก่สตรีในเรื่องสิทธิความเสมอภาค บทบาทสตรี ฯลฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าจัดเตรียมสถานที่ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๙๕๐	๙๙.๘๔	๕๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหาร ค่าพาหนะ เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๓) แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุภายในพื้นที่จำนวน ๑,๗๙๘ คน จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒,๙๙๓,๕๕๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๔๗๓,๓๐๐	๙๖.๐๐	๕๒๐,๒๕๖	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๒	การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	กองสวัสดิการสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยคนพิการภายในพื้นที่จำนวน ๓๓๘ คน จำนวน ๑๒ เดือน	๓,๒๐๘,๔๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๗๗๒,๐๐๐	๘๖.๔๐	๔๓๖,๔๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๓	การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองจำนวน ๒๘ คน ๆ ละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน จำนวน ๑๒ เดือน	๑๖๘,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๖๐.๗๒	๖๖,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔	สมทบและส่งเสริม สนับสนุนกองทุน สวัสดิการชุมชน	กอง สวัสดิการ สังคม	เพื่อสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๕	สมทบเงินกองทุน หลักประกันสุขภาพ ระดับพื้นที่หรือ ท้องถิ่น	กอง สวัสดิการ สังคม	เพื่อสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เม็กดำ จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	สำนักปลัด	เพื่อจัดซื้อทรายอะเบท และน้ำยากำจัดยุงลาย และแมลงรบกวน	๑๒๗,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๗,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	มี.ค. - ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ค่าจัดซื้อวัคซีน เป็นต้น	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๗,๘๐๐	๘๔.๗๕	๑๒,๒๐๐	มี.ค. - ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพีบาลในชุมชน หมู่ที่ ๑	สำนักปลัด	สนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพีบาล	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพีบาลในชุมชน หมู่ที่ ๑๐	สำนักปลัด	สนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพีบาล	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๑๑	สำนักปลัด	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๑๒	สำนักปลัด	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๗	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๑๓	สำนักปลัด	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๘	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๑๔	สำนักปลัด	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๙	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๑๕	สำนักปลัด	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาล	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๑๐	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๑๖	สำนักปลัด	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาล	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๑๑	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๑๗	สำนักปลัด	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาล	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๑๒	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๑๘	สำนักปลัด	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาล	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๓	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๑๙	สำนักปลัด	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๑๔	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๒	สำนักปลัด	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๑๕	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๒๐	สำนักปลัด	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๑๖	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๒๑	สำนักปลัด	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๗	โครงการพัฒนา ระบบสุขภาพใน ชุมชน หมู่ที่ ๒๒	สำนักปลัด	สนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนา ระบบสุขภาพ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๑๘	โครงการพัฒนา ระบบสุขภาพใน ชุมชน หมู่ที่ ๓	สำนักปลัด	สนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนา ระบบสุขภาพ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๑๙	โครงการพัฒนา ระบบสุขภาพใน ชุมชน หมู่ที่ ๔	สำนักปลัด	สนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนา ระบบสุขภาพ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๒๐	โครงการพัฒนา ระบบสุขภาพใน ชุมชน หมู่ที่ ๕	สำนักปลัด	สนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนา ระบบสุขภาพ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๑	โครงการพัฒนา ระบบสุขภาพใน ชุมชน หมู่ที่ ๖	สำนักปลัด	สนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนา ระบบสุขภาพ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๒๒	โครงการพัฒนา ระบบสุขภาพใน ชุมชน หมู่ที่ ๗	สำนักปลัด	สนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนา ระบบสุขภาพ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๒๓	โครงการพัฒนา ระบบสุขภาพใน ชุมชน หมู่ที่ ๘	สำนักปลัด	สนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนา ระบบสุขภาพ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๒๔	โครงการพัฒนา ระบบสุขภาพใน ชุมชน หมู่ที่ ๙	สำนักปลัด	สนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนา ระบบสุขภาพ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๕	โครงการส่งเสริม การบริโภคเกลือ ไอโอดีนในชุมชน หมู่ที่ ๑๑	สำนักปลัด	สนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนา ระบบสุขภาพ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๒๖	โครงการส่งเสริม การบริโภคเกลือ ไอโอดีนในชุมชน หมู่ที่ ๑๒	สำนักปลัด	สนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนา ระบบสุขภาพ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๒๗	โครงการส่งเสริม การบริโภคเกลือ ไอโอดีนในชุมชน หมู่ที่ ๑๖	สำนักปลัด	สนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนา ระบบสุขภาพ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๒๘	โครงการส่งเสริม การบริโภคเกลือ ไอโอดีนในชุมชน หมู่ที่ ๑๘	สำนักปลัด	สนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนา ระบบสุขภาพ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๙	โครงการส่งเสริม การบริโภคเกลือ ไอโอดีนในชุมชน หมู่ที่ ๑๑	สำนักปลัด	สนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนา ระบบสุขภาพ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๓๐	โครงการส่งเสริม การบริโภคเกลือ ไอโอดีนในชุมชน หมู่ที่ ๓	สำนักปลัด	สนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนา ระบบสุขภาพ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๓๑	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	สำนักปลัด	สนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการ รักษาพยาบาลเบื้องต้น	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๓ กลยุทธ์พัฒนาด้านสาธารณสุขประโยชน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณข้างสระเกศ บ้านดงหนองไผ่ หมู่ ที่ ๑๖	กองช่าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้าง สระเกศ โดยลงดินลูกรัง จำนวน ๓ จุด <b>จุดที่ ๑</b> กว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร หรือ มีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย กว่า ๘๕๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมลงดินถมปรับ ระดับ ๓๐๐.๐๐ ลบ.ม. <b>จุดที่ ๒</b> กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ มีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย กว่า ๑๔๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร	๒๔๔,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๔,๕๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
			จุดที่ ๓ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร									
๒	โครงการก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองดินสอ หมู่ที่ ๙	กองช่าง	ก่อสร้างศาลาอเนก ประสงค์ บ้านหนอง ดินสอ หมู่ที่ ๙ ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖๖.๐๐ ตารางเมตร	๓๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๖,๐๐๐	๙๘.๘๖	๔,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑ กลยุทธ์พัฒนาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	ตั้งจุดบริการประชาชน	สำนักปลัด	ตั้งจุดบริการประชาชน สัญจรไปมาในช่วง เทศกาลและตาม หนังสือสั่งการของทาง ราชการ เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๖๘๐	๗๓.๔๐	๕,๓๒๐	ธ.ค.๖๗ - เม.ย.๖๘	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น	สำนักปลัด	ฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยเบื้องต้น	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๒๖๐	๔๖.๓๐	๑๐,๗๔๐	ก.ค.๖๘	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจราจร ขับขี่ปลอดภัย	สำนักปลัด	ฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจราจรขับขี่ ปลอดภัย เช่น ค่า จัดเตรียมสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๔๐๐	๙๖.๐๐	๖๐๐	ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณี เฝ้าระวังหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ ของ อปท. กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๙,๓๐๐	๘๙.๓๐	๑๐,๗๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

#### ๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

##### ๕.๑ กลยุทธ์พัฒนาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

##### (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการมหาดไทย สีขาว สร้างพื้นที่ ปลอดภัย หยุดยั้ง ยาเสพติด	สำนักปลัด	สนับสนุนการดำเนินงาน ของ ศป.ปส.อ.พยศภูมิ พิสัย ปีละ ๑ ครั้ง	๘,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๕๖๐	๙๔.๕๐	๔๔๐	ก.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖.๑ กลยุทธ์พัฒนาด้านสังคม การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการจัดการเลือกตั้ง	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	๓๒,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑,๗๙๒	๙๙.๓๕	๒๐๘	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายเพื่อประชาชน	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๑๕๐	๖๐.๗๕	๗,๘๕๐	พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาตำบล	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๖๑๐	๙๘.๐๕	๓๙๐	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔	โครงการปกป้อง สถาบันสำคัญของ ชาติ อุดหนุนให้แก่ ที่ทำการปกครอง อำเภอพยุหะคีรี พิสัย	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการปกป้องสถาบัน เพื่อเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ฯ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค.- มี.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๕	โครงการจัดงานวัน ท้องถิ่นไทย อุดหนุนให้แก่ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัวแก้ว	สำนักปลัด	เพื่อเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการจัดงานวัน ท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	มี.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้ว

๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖.๒ กลยุทธ์พัฒนาทางการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๘
๑	โครงการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ เด็กเล็ก	กอง การศึกษาฯ	แข่งขันทักษะทาง วิชาการเด็กเล็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในเขต พื้นที่ เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนคณะ กรรมการตัดสิน เงินรางวัล ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๒	โครงการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ เช่น ค่า วัสดุ ค่าป้าย อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	มี.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๓	สนับสนุนอาหาร เสริม(นม)	กอง การศึกษาฯ	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนา ฯ และโรงเรียนระดับ ประถมศึกษาในเขต ตำบลเม็กดำ	๑,๖๓๒,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๓๗,๙๗๑.๔๓	๙๔.๒๔	๙๔๐๒๘.๕๗	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก วัดบ้านแก่นท้าว	กอง การศึกษาฯ	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา เช่น ค่าสนับสนุน อาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า จัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์ เครื่องแบบฯ และ ค่า กิจกรรมพัฒนา เป็นต้น	๔๕๑,๘๗๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔๐,๗๕๘	๙๗.๕๔	๑๑,๑๑๖	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านเหล่า	กอง การศึกษาฯ	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา เช่น ค่าสนับสนุน อาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า จัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์ เครื่องแบบฯ และ ค่า กิจกรรมพัฒนา เป็นต้น	๕๔๖,๘๗๙	๐.๐๐	๖,๒๐๘	๐.๐๐	๔๗๕,๐๒๒	๘๗.๘๖	๖๕,๖๔๙	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านสำโรงโคก จันทร์หอม	กอง การศึกษาฯ	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา เช่น ค่าสนับสนุน อาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า จัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์ เครื่องแบบฯ และ ค่า กิจกรรมพัฒนา เป็นต้น	๑๗๙,๒๔๕	๓,๒๐๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๒,๔๕๓	๑๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเม็กน้อยหนอง ไผ่	กอง การศึกษาฯ	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา เช่น ค่าสนับสนุน อาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า จัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์ เครื่องแบบฯ และ ค่า กิจกรรมพัฒนา เป็นต้น	๙๕,๔๗๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๗,๗๓๙	๙๑.๙๑	๗,๗๓๒	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๘	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเม็กดำ	กอง การศึกษาฯ	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา เช่น ค่าสนับสนุน อาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า จัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์ เครื่องแบบฯ และ ค่า กิจกรรมพัฒนา เป็นต้น	๑๒๕,๒๓๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๙,๑๕๒	๙๕.๑๕	๖,๐๘๕	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๙	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพยอมดงหนอง ไผ่	กอง การศึกษาฯ	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา เช่น ค่าสนับสนุน อาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า จัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์ เครื่องแบบฯ และ ค่า กิจกรรมพัฒนา เป็นต้น	๑๓๐,๔๕๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๔,๐๓๐	๙๕.๐๘	๖,๔๒๗	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๐	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตาลอก	กอง การศึกษาฯ	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา เช่น ค่าสนับสนุน อาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า จัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์ เครื่องแบบฯ และ ค่า กิจกรรมพัฒนา เป็นต้น	๑๘๘,๓๓๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๓,๑๕๐	๘๑.๓๒	๓๕,๑๘๒	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๑๑	โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการ บริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขต องค์การบริหารส่วน ตำบลเม็กดำ	กอง การศึกษาฯ	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ และ การดำเนินงาน การ บริหารงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก คณะกรรมการ บริหารศูนย์เด็กพัฒนา เด็กเล็ก จำนวน ๗ ศูนย์ ในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลเม็ก ดำ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๒	โครงการเงิน อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านแก่น ท้าว	กอง การศึกษาฯ	เพื่ออุดหนุนอาหาร กลางวันสำหรับเด็ก อนุบาลและเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๒๐๐	๖๐๗,๒๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๘๐,๘๐๐	๙๕.๖๖	๒๖,๔๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๑๓	โครงการเงิน อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านเม็กดำ	กอง การศึกษาฯ	เพื่ออุดหนุนอาหาร กลางวันสำหรับเด็ก อนุบาลและเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๒๐๐	๘๔๒,๗๐๔	๒๗๖,๓๐๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๔๒,๗๐๔	๑๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๑๔	โครงการเงิน อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านเม็ก น้อยหนองไผ่	กอง การศึกษาฯ	เพื่ออุดหนุนอาหาร กลางวันสำหรับเด็ก อนุบาลและเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๒๐๐	๓๔๐,๒๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑๕,๙๐๐	๙๒.๘๖	๒๔,๓๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๑๕	โครงการเงิน อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านสำโรง โคกจันทร์หอม วิทยา	กอง การศึกษาฯ	เพื่ออุดหนุนอาหาร กลางวันสำหรับเด็ก อนุบาลและเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๒๐๐	๕๐,๔๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖,๐๐๐	๗๑.๔๓	๑๔,๔๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๖	โครงการเงิน อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านหารฮี	กอง การศึกษาฯ	เพื่ออุดหนุนอาหาร กลางวันสำหรับเด็ก อนุบาลและเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๒๐๐	๘๖,๔๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๖,๔๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๑๗	โครงการเงิน อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านเหล่า	กอง การศึกษาฯ	เพื่ออุดหนุนอาหาร กลางวันสำหรับเด็ก อนุบาลและเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๒๐๐	๖๓๘,๐๐๐	๑๘๔,๑๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๒๒,๑๔๐	๑๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๑๘	โครงการเงิน อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านตา ลอก	กอง การศึกษาฯ	เพื่ออุดหนุนอาหาร กลางวันสำหรับเด็ก อนุบาลและเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๒๐๐	๒๘๖,๒๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๖,๒๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๑๙	โครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง	กอง การศึกษาฯ	จัดปฐมนิเทศผู้ปกครอง ของเด็กก่อนวัยเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๖ เช่น ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	พ.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้ว

๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	การจัดงานมหกรรมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประจำปี ๒๕๖๗	สวัสดิการสังคม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่(ค่าตกแต่งร้าน) ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาตกแต่งหน้าเสริมสวย ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการจัดงานมหกรรมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประจำปี ๒๕๖๗ อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย	สวัสดิการสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานมหกรรมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประจำปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว

๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา	กองการศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ก.ค.๖๘	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี ๒๕๖๗ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดหาขบวนบั้งไฟสวยงาม ค่าจ้างเหมาจัดหาขบวนช้างโบราณ ค่าจัดหาขบวนฟ้อนรำ ฯลฯ	๑๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	พ.ค.- มิ.ย.๖๘	ดำเนินการแล้ว
๓	อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	พ.ค.- มิ.ย.๖๘	ดำเนินการแล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔	โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ เช่นค่า เตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ ของรางวัล ค่าอาหาร ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ม.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๕	โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าเครื่อง ขยายเสียง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ก.พ.- มี.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๖	โครงการประเพณี นมัสการพระธาตุ อินทร์แปลง	กอง การศึกษาฯ	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนตามโครงการ ประเพณีนมัสการพระ ธาตุอินทร์แปลง ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ก.พ.๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๗	โครงการงาน ประจำปีวัดบ้าน เหล่า	กอง การศึกษาฯ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการงาน ประจำปีวัดบ้านเหล่า ให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	มี.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้ว

#### ๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมบริหารจัดการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย ชุมชน	สำนักปลัด	อบรมให้ความรู้ในเรื่อง หลักการจัดการขยะ การ ควบคุมปริมาณขยะ เป็น ต้น เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๖๐๐	๓๔	๒๖,๔๐๐	ก.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมบริหารจัดการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	ปรับปรุงบ่อขยะ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	ปรับปรุงบ่อขยะขนาด กว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งรั้วตาข่าย ความยาวรวม ๑๔๒.๐๐ เมตร และลง หินคลุก ๑๐๓.๕๐ ลบ.ม. พื้นที่หินคลุกรวม ๑,๐๓๕.๐๐ ตาราง เมตร วางท่อระบายน้ำ คอนกรีต ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน	๑๙๘,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ก.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว

๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมบริหารจัดการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการปลูกต้นไม้	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการปลูก ต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ลดปัญหาโลกร้อนและ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าพันธุ์ไม้ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๙๐๐	๓๒.๒๕	๒๗,๑๐๐	มี.ย.- ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๒	โครงการคลองสวย น้ำใสใจ สิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่า จัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๘๖๐	๒๙.๓๐	๑๔,๑๔๐	ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้ว
๓	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่า จัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๘๕๐	๔๑.๗๐	๒๙,๑๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

๘. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการ

๘.๑ กลยุทธ์การพัฒนางานองค์กร บุคลากร และการให้บริการประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	๔๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๙,๗๗๕	๙๗.๕๗	๑๐,๒๒๕	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๘ อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู	สำนักปลัด	อุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ อบต. ก้ามปู	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว
๓	เช่าพื้นที่บริการอินเทอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเมนเนม	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่บริการอินเทอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเมนเนม	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๙๕๕	๙๙.๗๐	๔๕	มี.ย.- ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔	ค่ารั้งวัดสอบแนว เขตที่ดิน	กองคลัง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายออก สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างเพื่อปรับปรุง แผนที่แม่บทและแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินตำบลเม็กดำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๖,๖๑๐	๙๔.๓๕	๓,๓๙๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๕	สำรวจความพึง พอใจ	สำนักปลัด	ค่าจ้างเหมาสำรวจความ พึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.เม็กดำ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๖	โครงการบริการ เติมที่เก็บภาษีถึง บ้าน	กองคลัง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ เช่น ค่า จัดทำป้าย ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๕๙๒	๕๑.๘๔	๒,๔๐๘	ม.ค.- มี.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้ว

๘. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการ

๘.๑ กลยุทธ์การพัฒนารองค์กร บุคลากร และการให้บริการประชาชน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการปรับปรุง อาคารที่ทำการ องค์กรบริหารส่วน ตำบลแม่กต่าหลัง เก้า	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงอาคาร อบต. แม่กต่าหลังเก้า พร้อม ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต. แม่กต่ากำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๙๙.๕๐	๑,๐๐๐	ก.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้ว

การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
ตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคม

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาด้านคมนาคม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านแก่น ท้าว หมู่ที่ ๒ ตำบลเม็กดำ	กองช่าง		๔๘๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	มี.ย. - ส.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๘๒-๐๓ สายบ้านแก่งท้าว-บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒ บ้านแก่งท้าว โดยขยายไหล่ทางสองฝั่งกว้างฝั่งละ ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางสองฝั่งลงหินคลุกกว้าง ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งเสาไฟถนนแบบปรับความสูงได้พร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๕๐ วัตต์(SmarttechSolar LED Street Light) จำนวน ๑๗ ต้น	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. ๘๒-๐๓ สายบ้านแก่งท้าว-บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒ บ้านแก่งท้าว โดยขยายไหล่ทางสองฝั่งกว้างฝั่งละ ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางสองฝั่งลงหินคลุกกว้าง ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งเสาไฟถนนแบบปรับความสูงได้พร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๕๐ วัตต์(SmarttechSolar LED Street Light) จำนวน ๑๗ ต้น	๔,๔๐๐,๐๐๐				๔,๔๐๐,๐๐๐		-	ธ.ค.๖๗ - เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนรหีสทางก หลวงท้องถิ่น มค.ถ.๘๒-๑๐ สาย ทางหลวง อบจ.มค.๒๐๑๙ - บ้านโคกจันทร์ หอม ช่วงบ้านโคก จันทร์หอม - บ้าน หัวคูก่อสร้าง ถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี OVERLAY	กองช่าง	ก่อสร้างถนนรหีสทาง หลวงท้องถิ่น มค.ถ. ๘๒- ๑๐ สายทางหลวง อบจ.มค. ๒๐๑๙ - บ้าน โคกจันทร์หอม ช่วงบ้าน โคกจันทร์หอม - บ้านหัว คู จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีตโดยวิธี OVERLAY กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๖๓.๐๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง	๗๔๔,๐๐๐				๗๔๔,๐๐๐		-	มี.ค. - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว



ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔	โครงการก่อสร้าง เสริมผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเม็กดำ	กองช่าง		๓๗๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางผิว จราจรแอสฟัลท์ คอนกรีตรหัสทาง หลวงท้องถิ่น มค.ถ. ๘๒ - ๑๑ สายทาง หลวง๒๐๖๑ - บ้าน ดงหนองไผ่จากแยก ทช.มค. ๓๐๖๖ ถึง บ้านพยอม องค์การ บริหารส่วนตำบล เม็กดำ อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	กองช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๘๒-๑๑ สายทาง หลวง ๒๐๖๑ - บ้านดง หนองไผ่ จากแยก ทช.มค.๓๐๖๖ ถึงบ้าน พยอม จำนวน ๒ ช่วง  ช่วงที่ ๑ โดยวิธี Pavement In - Place Recycling กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๙๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  ช่วงที่ ๒ โดยวิธี Overlay (เสริมผิว) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า ๗,๕๒๕.๕๐ ตารางเมตร	๔,๐๑๒,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๐๑๒,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ธ.ค.๖๗ - ก.พ.๖๘	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย.๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยางผิว จราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสทาง หลวงท้องถิ่น มค.ถ. ๘๒- ๐๐๖ สาย ทล. ๒๐๒ - บ้านหารฮี หมู่ที่ ๔ บ้านหารฮี ตำบลเม็กดำ	กองช่าง	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๘๒-๐๐๖ สาย ทล ๒๐๒ - บ้านหารฮี หมู่ที่ ๔ บ้านหารฮี ตำบลเม็ก ดำ โดยวิธี OVERLAY หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง เฉลี่ย ๔.๒๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๔.๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนก รีตไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๕ ตารางเมตร	๓,๖๔๒,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๖๔๒,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	ช.ค.๖๗ - ก.พ.๖๘	ดำเนินการ แล้ว