

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 - กันยายน พ.ศ.2567



องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดมหาสารคาม

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

www.mekdum.go.th

Tel.043-029588

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคม

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาด้านคมนาคม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ ดำเนินการกิจกรรม/ โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ ได้รับการ ดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ดำ เนินการ					
๑	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อม บ่อพัก บ้านแม็กดำ หมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การระบายน้ำ ในช่วงฤดูฝน	✓				๒๙๘,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗	กองช่าง	สามารถลดปัญหาน้ำ ท่วมขังในฤดูฝนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๒	วางรางระบายน้ำคอนกรีต สำเร็จรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านแก่งท้าว หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การระบายน้ำ ในช่วงฤดูฝน	✓				๒๙๘,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗	กองช่าง	สามารถลดปัญหาน้ำ ท่วมขังในฤดูฝนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๓	วางรางระบายน้ำคอนกรีต สำเร็จรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การระบายน้ำ ในช่วงฤดูฝน	✓				๒๘๑,๑๐๐	๒๗๘,๐๐๐	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	สามารถลดปัญหาน้ำ ท่วมขังในฤดูฝนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓	เพื่อความสะดวก ในการสัญจรและ การใช้นานพาหนะ ของประชาชน			✓		๒๔๕,๐๐๐	-	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ ดำเนินการกิจกรรม/ โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ ได้รับการ ดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ดำ เนินการ					
๕	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต บ้านหารฮี หมู่ที่ ๔	เพื่อความสะดวก ในการสัญจรไปมา และการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน			✓		๓๔๕,๐๐๐	-	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๖	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้าน พยอม หมู่ที่ ๖	เพื่อความสะดวก ในการสัญจรไปมา และการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน		✓			๓๕๐,๐๐๐	๓๔๖,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๗	เสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ ๘	เพื่อความสะดวก ในการสัญจรไปมา และการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน			✓		๒๔๙,๐๐๐	-	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อความสะดวก ในการสัญจรและ การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน		✓			๓๔๕,๐๐๐	๓๔๒,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อความสะดวก ในการสัญจรและ การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน		✓			๓๕๐,๐๐๐	๓๔๖,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ ดำเนินการกิจกรรม/ โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ ได้รับการ ดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ดำ เนินการ					
๑๐	วางวางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปด้วยพร้อมฝาปิดบ้านมะเห็บ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน			✓		๓๕๐,๐๐๐	-	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๑	วางวางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปด้วยพร้อมฝาปิดบ้านเหล่าจั่ว หมู่ที่ ๑๔	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน			✓		๓๔๙,๐๐๐	-	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อความสะดวกในการสัญจรและการใช้ยานพาหนะของประชาชน			✓		๕๒,๐๐๐	-	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๓	เสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการใช้ยานพาหนะของประชาชน			✓		๒๙๕,๐๐๐	-	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๔	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านดงหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อความสะดวกในการสัญจรและการใช้ยานพาหนะของประชาชน		✓			๑๐๕,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อความสะดวกในการสัญจรและการใช้ยานพาหนะของประชาชน		✓			๒๔๕,๐๐๐	๒๔๒,๐๐๐	กุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๖	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเขาระ่องรางที่บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๗	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการใช้ยานพาหนะของประชาชน			✓		๓๓๙,๐๐๐	-	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๑๘	เพื่อความสะดวกในการสัญจรและการใช้ยานพาหนะของประชาชน			✓		๓๕๐,๐๐๐	-	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๘	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพัก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๙	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน		✓			๓๔๙,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	กุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงดอน หมู่ที่ ๒๐	เพื่อความสะดวกในการสัญจรและการใช้ยานพาหนะของประชาชน		✓			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๗,๐๐๐	กุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๒๐	วางวางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปด้วยพร้อมฝาปิดบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๒๑	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน			✓		๓๔๙,๐๐๐	-	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๒๑	เสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าหนองขาม หมู่ที่ ๒๒	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการใช้ยานพาหนะของประชาชน		✓			๓๔๘,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	กุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๘	กองช่าง	

๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตตำบลเม็กดำ ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัยคณภูมิพิสัย	๑. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างเพียงพอ ๒. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน			✓		๕๐๐,๐๐๐	-	กรกฎาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ ดำเนินการกิจกรรม/ โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจากการ ดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ดำ เนินการ					
๑	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านเม็กดำ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำประปาสำหรับ อุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึงและ เพียงพอ		✓			๔๕๐,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านตาลอก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำประปาสำหรับ อุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึงและ เพียงพอ			✓		๓๕๐,๐๐๐	-	กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านตาลอก หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำประปาสำหรับ อุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึงและ เพียงพอ			✓		๓๔๘,๐๐๐	-	กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำประปาสำหรับ อุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึงและ เพียงพอ			✓		๓๔๖,๐๐๐	-	กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	เพื่อส่งเสริมหมู่บ้านที่ดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			✓		๒๓๐,๐๐๐	-	กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและโรคระบาดในพืชและสัตว์	เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและโรคระบาด			✓		๔๐,๐๐๐	-	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาดำ	เพื่อฝึกอบรมอาชีพเสริมต่างๆ ให้ผู้สนใจสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้			✓		๖๐,๐๐๐	-	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ ดำเนินการกิจกรรม/ โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจากการ ดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ดำ เนินการ					
๑	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุในชุมชน	เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและ บารพผู้สูงอายุ			√		๕๐,๐๐๐	-	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการส่งเสริมและอบรมพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรีในตำบล	เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาคณะ กรรมการพัฒนา สตรีระดับตำบลให้ มีความรู้ในส่วนที่ เกี่ยวข้อง			√		๓๐,๐๐๐	-	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
(๓) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุภายในตำบลตามจำนวนผู้สูงอายุลงทะเบียน		✓			๑๓,๘๕๔,๐๐๐	๑,๐๓๕.๖๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้พิการภายในตำบลตามจำนวนผู้พิการที่ลงทะเบียน		✓			๓,๒๙๐,๔๐๐	๒๒๙,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	คนพิการได้รับการสงเคราะห์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓	เบี้ยผู้ป่วยโรคเอดส์	สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ภายในเขตตำบล		✓			๑๖๘,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เม็กดำ	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการในด้านการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการฟื้นฟูสุขภาพ	✓				๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	สามารถเกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในท้องถิ่นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๕	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดสวัสดิการตนเอง			✓		๒๐๐,๐๐๐	-	มกราคม – เมษายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

๔.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๑	รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคติดต่อ	เพื่อป้องกันและควบคุม			✓		๕๐,๐๐๐	-	มีนาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๒	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ	✓				๘๐,๐๐๐	๖๘,๒๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
๓	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เพื่อจัดซื้อทรายอะเบทและน้ำยากำจัดยุงลายและแมลงรบกวน			✓		๑๒๗,๐๐๐	-	มีนาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๔	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพบาลในชุมชน หมู่ที่ ๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสุขภาพ	✓				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีคณะกรรมการมีประสิทธิภาพในการทำงาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ ได้รับการ ดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ดำ เนินการ					
๕	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ ๒	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านในการ ดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสุขภาพ		✓			๒๐,๐๐๐	-	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๖	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ ๓	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านในการ ดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสุขภาพ	✓				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการมี ประสิทธิภาพในการ ทำงาน
๗	โครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือ ไอโอดีนในชุมชน หมู่ที่ ๓	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านในการ ดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสุขภาพ	✓				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการมี ประสิทธิภาพในการ ทำงาน
๘	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ ๔	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านในการ ดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสุขภาพ	✓				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการมี ประสิทธิภาพในการ ทำงาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ ได้รับการ ดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ดำ เนินการ					
๙	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ ๕	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านในการ ดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสุขภาพ	√				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการมี ประสิทธิภาพในการ ทำงาน
๑๐	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ ๖	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านในการ ดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสุขภาพ	√				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการมี ประสิทธิภาพในการ ทำงาน
๑๑	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ ๗	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านในการ ดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสุขภาพ	√				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการมี ประสิทธิภาพในการ ทำงาน
๑๒	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ ๘	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านในการ ดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสุขภาพ		√			๑๐,๐๐๐	-	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ ได้รับการ ดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ดำ เนินการ					
๑๓	โครงการอบรมหมอชาวบ้าน หมู่ที่ ๘	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านในการ ดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสุขภาพ		✓			๑๐,๐๐๐	-	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๑๔	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ ๙	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านในการ ดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสุขภาพ	✓				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการมี ประสิทธิภาพในการ ทำงาน
๑๕	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ ๑๐	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านในการ ดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสุขภาพ	✓				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการมี ประสิทธิภาพในการ ทำงาน
๑๖	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ ๑๑	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านในการ ดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสุขภาพ			✓		๑๐,๐๐๐	-	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน๒๕๖๘	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๑๗	โครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนในชุมชน หมู่ที่ ๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสุขภาพ			✓		๑๐,๐๐๐	-	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๑๘	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสุขภาพ	✓				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการมีประสิทธิภาพในการทำงาน
๑๙	โครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนในชุมชน หมู่ที่ ๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสุขภาพ	✓				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการมีประสิทธิภาพในการทำงาน
๒๐	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสุขภาพ	✓				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการมีประสิทธิภาพในการทำงาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ ได้รับการ ดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ดำ เนินการ					
๒๑	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ ๑๔	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านในการ ดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสุขภาพ	✓				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการมี ประสิทธิภาพในการ ทำงาน
๒๒	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ ๑๕	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านในการ ดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสุขภาพ	✓				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการมี ประสิทธิภาพในการ ทำงาน
๒๓	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ ๑๖	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านในการ ดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสุขภาพ	✓				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการมี ประสิทธิภาพในการ ทำงาน
๒๔	โครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือ ไอโอดีนในชุมชน หมู่ที่ ๑๖	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านในการ ดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสุขภาพ	✓				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการมี ประสิทธิภาพในการ ทำงาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ ได้รับการ ดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ดำ เนินการ					
๒๕	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ ๑๗	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านในการ ดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสุขภาพ	✓				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการมี ประสิทธิภาพในการ ทำงาน
๒๖	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ ๑๘	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านในการ ดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสุขภาพ	✓				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการมี ประสิทธิภาพในการ ทำงาน
๒๗	โครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือ ไอโอดีนในชุมชน หมู่ที่ ๑๘	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านในการ ดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสุขภาพ	✓				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการมี ประสิทธิภาพในการ ทำงาน
๒๘	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ ๑๙	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านในการ ดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสุขภาพ	✓				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการมี ประสิทธิภาพในการ ทำงาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ ได้รับการ ดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ดำ เนินการ					
๒๙	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ ๒๐	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านในการ ดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสุขภาพ	✓				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการมี ประสิทธิภาพในการ ทำงาน
๓๐	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ ๒๑	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านในการ ดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสุขภาพ	✓				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการมี ประสิทธิภาพในการ ทำงาน
๓๑	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ ๒๒	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านในการ ดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสุขภาพ	✓				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการมี ประสิทธิภาพในการ ทำงาน

๔.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๑	จัดงานกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาและสร้างความสัมพันธ์ภายในตำบลสร้างความปรองดองของชุมชน				✓	๑๕๐,๐๐๐	(-๑๒๐,๐๐๐) ๓๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	*โอนลดงบประมาณ
๒	อุดหนุน อบต.หนองบัวแก้ว จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นพหุศาสตร์สัมพันธ์	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬา เพื่อสุขภาพที่ดี				✓	๒๐,๐๐๐	-	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	

๔.๓ กลยุทธ์พัฒนาด้านสาธารณสุขประโยชน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๑	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองดินสอ หมู่ที่ ๙	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน เช่น ประชุม ประชาคม กิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชน			✓		๓๕๐,๐๐๐	-	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑ กลยุทธ์พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ ดำเนินการกิจกรรม/ โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ ได้รับการ ดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ดำ เนินการ					
๑	ตั้งจุดบริการประชาชน	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ	✓ เทศกาล ปีใหม่		✓ เทศกาล สง กรานต์		๒๐,๐๐๐	(-๗,๓๔๐) ๑๒,๖๖๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ – เมษายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยในการ ใช้รถใช้ถนน *
๒	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			✓		๒๐,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๓	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจราจรขั้นขั้นปลอดภัย	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร			✓		๑๐,๐๐๐	-	มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๔	การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท.กรณีเจ็บป่วยหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ดำเนินการสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติรวมถึงการป้องกันภัยต่างๆ			✓		๕๐,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ ได้รับการ ดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ดำ เนินการ					
๑	โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติด แก่เยาวชน และนักเรียน	เพื่อให้เยาวชน และนักเรียน ตระหนักถึงโทษ จากยาเสพติด			√		๒๐,๐๐๐	-	มกราคม กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๒	การป้องกันและปราบปรามยา เสพติดอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย	เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของ ศูนย์อำนวยการ ป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด อำเภอพยัคฆ ภูมิพิสัย			√		๒๐,๐๐๐	-	พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖.๑ กลยุทธ์พัฒนาด้านสังคม การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรม/ โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายเพื่อประชาชน	-เพื่อให้ประชาชนพนักงานส่วนท้องถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข -เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต. และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกระบวนกรมีส่วนร่วม			✓		๒๐,๐๐๐	-	มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๒	การประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาอบต.	เพื่อให้ประชาชนเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น			✓		๒๐,๐๐๐	-	มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๓	การจัดการเลือกตั้ง	เพื่อดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น			✓		๒๐,๐๐๐ (+๓๐,๐๐๐)	๑๗,๒๔๒	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ ดำเนินการกิจกรรม/ โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ ได้รับการ ดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ดำ เนินการ					
๔	ปกป้องสถาบัน เพื่อเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์และ สถานหลักของชาติ	เพื่อดำเนินงานใน โครงการปกป้อง สถาบันสำคัญของ ชาติเพื่อสร้าง จิตสำนึกให้ ประชาชนเกิด ความรักหวงแหน สถาบันสำคัญของ ชาติอันเป็นศูนย์ รวมแห่งความ สามัคคีของคนใน ชาติ			✓		๓๐,๐๐๐	-	มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๕	อุดหนุน อบต.หนองบัวแก้ว การจัดงานวันท้องถิ่นไทย	เพื่อระลึกถึงพระ มหากษัตริย์คุณ แห่งพระบาทสม เด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ รวม ทั้งส่งเสริมและ ปฏิบัติตามแนว นโยบายของกระ ทรวงมหาดไทย	✓				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ตอบสนอง แนวนโยบายของ กระทรวงมหาดไทย เสริมสร้างการมีส่วน ร่วม และได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

๖.๒ กลยุทธ์พัฒนาด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	เพื่ออบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองเด็ก			✓		๕,๐๐๐	-	พฤษภาคม ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	
๒	แข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กเล็ก	เพื่อทดสอบทักษะทางวิชาการของเด็ก	✓				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	เด็กเล็กมีพัฒนาการด้านทักษะวิชาการเพิ่มขึ้น
๓	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกและส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญสำหรับเด็ก	✓				๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	
๔	เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	เพื่อเป็นเผยแพร่ผลการทางการศึกษา			✓		๒๐,๐๐๐	-	มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินงาน การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓		๒๐,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอก				✓		๑๘๘,๓๓๒	๙๙,๗๘๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	เด็กนักเรียนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพยอมดงหนองไผ่	เพื่อบริหารการศึกษา เช่น อาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน เป็นต้น			✓		๑๓๐,๔๕๗	๖๖,๕๒๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	เด็กนักเรียนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแก่นท้าว	เพื่อบริหารการศึกษา เช่น อาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน เป็นต้น			✓		๔๕๑,๘๗๔	๒๕๒,๑๗๒	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	เด็กนักเรียนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม็กดำ	เพื่อบริหารการศึกษา เช่น อาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน เป็นต้น			✓		๑๒๕,๒๓๗	๖๖,๕๒๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	เด็กนักเรียนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
๑๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม็กน้อยหนองไผ่	เพื่อบริหารการศึกษา เช่น อาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน เป็นต้น			✓		๙๕,๔๗๑	๔๖,๕๖๔	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	เด็กนักเรียนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๑๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสำโรงโคกจันทร์หอม	เพื่อบริหารการศึกษา เช่น อาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน เป็นต้น			✓		๑๗๙,๒๔๕	๙๓,๑๒๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	เด็กนักเรียนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
๑๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า	เพื่อบริหารการศึกษา เช่น อาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน เป็นต้น			✓		๕๔๖,๘๗๙	๓๐๓,๔๘๒	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	เด็กนักเรียนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
๑๓	วัสดุอาหารเสริม (นม)	เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกายของเด็กปฐมวัย		✓			๑,๖๓๒,๐๐๐	๘๒๖,๘๗๔.๐๕	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	
๑๔	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านแก่นท้าว	เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		✓			๖๐๗,๒๐๐	๓๐๑,๔๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	นักเรียนได้รับสารอาหารครบห้าหมู่
๑๕	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านตาลอก	เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		✓			๒๘๖,๒๐๐	๑๔๐,๔๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	นักเรียนได้รับสารอาหารครบห้าหมู่
๑๖	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเม็กดำ	เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		✓			๕๖๖,๔๐๐	๔๓๒,๐๕๒	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	นักเรียนได้รับสารอาหารครบห้าหมู่

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ ได้รับการ ดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ดำ เนินการ					
๑๗	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่	เพื่ออุดหนุน โครงการอาหาร กลางวัน		✓			๓๔๐,๒๐๐	๑๖๗,๔๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองการ ศึกษาฯ	นักเรียนได้รับสารอาหาร ครบห้าหมู่
๑๘	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์ หอมวิทยา	เพื่ออุดหนุน โครงการอาหาร กลางวัน		✓			๕๐,๔๐๐	๒๑,๖๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองการ ศึกษาฯ	นักเรียนได้รับสารอาหาร ครบห้าหมู่
๑๙	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านหารฮี	เพื่ออุดหนุน โครงการอาหาร กลางวัน		✓			๘๖,๔๐๐	๓๙,๖๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองการ ศึกษาฯ	นักเรียนได้รับสารอาหาร ครบห้าหมู่
๒๐	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านเหล่า	เพื่ออุดหนุน โครงการอาหาร กลางวัน		✓			๖๓๘,๐๐๐	๓๗๗,๗๔๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองการ ศึกษาฯ	นักเรียนได้รับสารอาหาร ครบห้าหมู่

๖.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๑	การจัดงานมหกรรมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น	✓				๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและเพิ่มมูลค่า
๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พัทธภูมิพิสัย การจัดงานมหกรรมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกับอปท.อื่น	✓				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น

๖.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๑	จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา	เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา			✓		๕๐,๐๐๐	-	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	
๒	การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป			✓		๑๘๐,๐๐๐	-	พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกับอปท.อื่น			✓		๒๐,๐๐๐	-	พฤษภาคม มิถุนายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	
๔	อบรมคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมจริยธรรม			✓		๒๐,๐๐๐	-	กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	
๕	งานประจำปีวัดบ้านเหล่า	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	✓				๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖	ประเพณีนมัสการพระธาตุอินทร์แปลง	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	✓				๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี

๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมบริหารจัดการพื้นที่ฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ดำ เนินการ					
๑	บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	เพื่อบริหารจัดการ ขยะในชุมชน			✓		๔๐,๐๐๐	-	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมบริหารจัดการพื้นที่ฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ดำ เนินการ					
๑	ปลูกต้นไม้	เพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมภาย ในตำบลแม่กต่า			✓		๔๐,๐๐๐	-	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๒	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรรัตนสุตาสยามบรมราช กุมารี(อพ.สธ.)	เพื่อสนองแนว พระราชดำริและ สืบสานพระราชปณิ ธานสมเด็จพระ เทพรรัตนราชสุตาสยาม บรมราชกุมารี			✓		๔๐,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๓	คลองสายนน้ำใส่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	เพื่อบริหารจัดการคลองน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่	√				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

๘. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการ

๘.๑ กลยุทธ์การพัฒนาองค์กร บุคลากร และการให้บริการประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๑	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.แม็กดำ ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล มีวิสัยทัศน์ในการทำงานโดย นำประสบการณ์และความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน	√				๓๐๐,๐๐๐ (+๑๒๐,๐๐๐)	๔๐๙,๗๗๕	มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ดีขึ้น
๒	เช่าพื้นที่บริการอินเทอร์เน็ต	เพื่อเพิ่มช่องทางในการบริการและประชาสัมพันธ์			√		๑๕,๐๐๐	-	มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๓	เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๘ อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์				✓	๑๕,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๔	สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.เม็กดำ	สำรวจความพึงพอใจตามตัวชี้วัดตามมาตรฐาน		✓			๒๐,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๕	ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงแผนที่แม่บทและแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตำบลเม็กดำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้ของ อบต.เม็กดำ			✓		๓๐๐,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	
๖	บริการเติมที่เก็บภาษีถึงบ้าน	เพื่อให้บริการประชาชน			✓		๕,๐๐๐	-	มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๘	กองคลัง	
๗	จัดซื้อครุภัณฑ์	เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล			✓		๔๓,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด/กองสวัสดิการสังคม	
๘	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	เพื่อให้บริการประชาชน		✓			๒๒๐,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด/กองคลัง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๙	ทดสอบคุณภาพน้ำประปา	เพื่อทดสอบคุณภาพน้ำประปา			✓		๒๐,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๐	สำรวจวัดสอบแนวเขตที่ดิน	เพื่อให้ทราบถึงแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์			✓		๖๐,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

๘.๑ กลยุทธ์การพัฒนางองค์กร บุคลากร และการให้บริการประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๑	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	เพื่อเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง			✓		๒๐,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๒	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.เม็กดำ หลังเก่า	เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีความมั่นคง			✓		๒๐๐,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก่ำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคม

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาด้านคมนาคม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ ได้รับการ ดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ดำ เนินการ					
๑	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้าน แม่ก่ำ หมู่ที่ ๑	เพื่อความสะดวก ในการสัญจรไป มาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน			✓		๑๔๖,๕๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๒	วางรางระบายน้ำคอนกรีต สำเร็จรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังและ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำ ในช่วงฤดูฝน			✓		๒๗๐,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้าน หารฮี หมู่ที่ ๔	เพื่อความสะดวก ในการสัญจรไป มาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน			✓		๓๒๒,๖๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลอก หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวก ในการสัญจรไป มาและการใช้ ยานพาหนะของ			✓		๒๕๓,๖๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
		ประชาชน									
๕	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านตาลอก หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน			√		๔๘,๘๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพยอม หมู่ที่ ๖	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการใช้ยานพาหนะของประชาชน			√		๓๐๗,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลอก หมู่ที่ ๗	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการใช้ยานพาหนะของประชาชน			√		๒๙๐,๗๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๘	วางท่อคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยมใต้ผิวจราจร บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน			√		๓๐๑,๙๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๙	วางรางระบายน้ำคอนกรีตรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองดินสอ หมู่ที่ ๙	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน						√		๒๗๓,๐๐๐	-

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ ได้รับการ ดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ดำ เนินการ					
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดินสอ หมู่ที่ ๙	เพื่อความสะดวก ในการสัญจรไป มาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน			✓		๒๗,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อความสะดวก ในการสัญจรไป มาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน			✓		๓๕๐,๗๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๒	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อความสะดวก ในการสัญจรและ เพิ่มประสิทธิภาพ โครงสร้างถนนให้ ดีขึ้น			✓		๔๒๙,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๓	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้าน มะเห็บ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อความสะดวก ในการสัญจรไป มาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน			✓		๔๒๑,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๔	วางรางระบายน้ำคอนกรีตรูปตัว ยูพร้อมฝาปิด บ้านเหล่าจั่ว หมู่ที่ ๑๔	เพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังและ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำ ในช่วงฤดูฝน			✓		๓๐๕,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ ได้รับการ ดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ดำ เนินการ					
๑๕	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อม บ่อพัก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังและ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำ ในช่วงฤดูฝน			✓		๓๑๗,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๖	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกถนน บ้านดงหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อความสะดวก ในการสัญจรไป มาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน			✓		๕๕,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๗	เพื่อความสะดวก ในการสัญจรไป มาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน			✓		๓๐๔,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๗	เพื่อความสะดวก ในการสัญจรไป มาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน			✓		๓๐๔,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๑๘	เพื่อความสะดวก ในการสัญจรไป มาและการใช้ ยานพาหนะของ ประชาชน			✓		๓๐๔,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจากการ ดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ดำ เนินการ					
๑๙	วางวางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปตัวยูพร้อมฝาปิดบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๙	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน			✓		๑๔๖,๕๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๙	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการใช้ยานพาหนะของประชาชน			✓		๑๐๐,๑๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๒๑	เสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงดวน หมู่ที่ ๒๐	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการใช้ยานพาหนะของประชาชน			✓		๔๘๒,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๒๑	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการใช้ยานพาหนะของประชาชน			✓		๓๔๗,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าหนองขาม หมู่ที่ ๒๒	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการใช้ยานพาหนะของประชาชน			✓		๓๔๗,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๒๔	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและระบายน้ำในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ			✓		๓๐๗,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๒๕	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและระบายน้ำในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ			✓		๒๙๐,๗๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๒๖	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหารฮี หมู่ที่ ๔	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการใช้ยานพาหนะของประชาชน			✓		๓๐๑,๙๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๒๗	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านแก่น้าว หมู่ที่ ๒	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการใช้ยานพาหนะของประชาชน			✓		๑๕๙,๖๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๒๘	วางท่อคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยม บ้านแก่น้าว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและระบายน้ำในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ			✓		๔๐๐,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๒๙	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการใช้ยานพาหนะของประชาชน			✓		๓๗๙,๔๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก่นท้าว หมู่ที่ ๒	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการใช้ยานพาหนะของประชาชน			✓		๔๙๙,๙๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๓๑	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหารฮี หมู่ที่ ๔	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการใช้ยานพาหนะของประชาชน			✓		๓๔๕,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ ได้รับจากการ ดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ดำ เนินการ					
๑	ซ่อมแซมคูห้วยลำพังซูบริเวณ ฝายวังพอก ด้านทิศตะวันตก บ้านโนนชีเกลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อเป็นแหล่งเก็บ กักน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค การเกษตรและ เลี้ยงสัตว์ของ ราษฎร			✓		๑๙๕,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๒	ซ่อมแซมคูห้วยลำพังซูบริเวณ ฝายวังพอก ด้านทิศตะวันออก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อเป็นแหล่งเก็บ กักน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค การเกษตรและ เลี้ยงสัตว์ของ ราษฎร			✓		๒๓๗,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๓ กลยุทธ์พัฒนาด้านสาธารณสุขประโยชน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างสระเกษ บ้านดงหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย			✓		๒๔๗,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	

๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมบริหารจัดการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการ เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๑	ปรับปรุงบ่อขยะ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้มีสถานที่กำจัดขยะที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ			✓		๒๐๐,๐๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนางองค์กร บุคลากร และการให้บริการประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	ระยะเวลาที่ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๑	ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ๔ ประตุ)	ครุภัณฑ์มีจำนวนเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการ และการบริการ			✓		๙๓๕,๐๐๐.-	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน (เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กโค้ง)	ครุภัณฑ์มีจำนวนเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการ และการบริการ			✓		๑๒๕,๐๐๐.-	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๓	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด อบต.เม็กดำ	ประชาชนมีน้ำดื่มที่มีคุณภาพ สะอาด และปราศจากเชื้อโรค			✓		๖,๐๐๐,๐๐๐.-	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	อบจ.มค./ จ.มค./ กบจ.มค./กรมส่งเสริมฯ	